



Obra
Adaptação e Revitalização da Camara Municipal de Nova Esperança do Piriá

Bancos
SINAPI - 01/2023 - Pará
SEDOP - 02/2023 - Pará

B.D.I.
31,35%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	Serviços Preliminares	100,00% 2.835.88	100,00% 2.835.88	
5	Revestimentos de Pisos e Paredes	100,00% 1.241.20	50,00% 620.60	50,00% 620.60
6	Cobertura	100,00% 3.505.60	50,00% 1.752.80	50,00% 1.752.80
7	Forro	100,00% 2.642.20		100,00% 2.642.20
8	Instalações Elétricas	100,00% 6.192.00		100,00% 6.192.00
9	Instalações Hidráulicas	100,00% 3.755.60		100,00% 3.755.60
10	Fachada	100,00% 18.111.00	30,00% 5.433.30	70,00% 12.677.70
11	Pintura	100,00% 53.213.59	30,00% 15.964.08	70,00% 37.249.51
Porcentagem			29,08%	70,92%
Custo			26.606,65	64.890,41
Porcentagem Acumulado			29,08%	100,0%
Custo Acumulado			26.606,65	91.497,07

Setor de Engenharia